



KVV-TYÖNJOHTAJAN TARKASTUSLOMAKE (pientalot)  
(Esitetään LVI-tarkastajalle käyttöönottokatselmuksen yhteydessä)

RAKENNUSLUPA nro

Kiinteistön omistaja: \_\_\_\_\_  
Kiinteistön osoite: \_\_\_\_\_  
KVV- työnjohtaja: \_\_\_\_\_

KVV	pvm. / kuittaus
KVV - suunnitelmat toimitettu rakennusvalvontaan	
Leimatut KVV-suunnitelmat toimitettu työmaalle	
Ulkopuoliset vesi- ja viemärijohtot tarkastettu	
Kaivot puhdistettu, PVK- padotusventtiilin toiminta tarkastettu	
Kaivojen kansistot näkyvillä maanpinnan tasossa	
Pumppaamon käyttöönottopöytäkirja laadittu	
Pohjaviemärit tarkastettu, vesijohtot tarkastettu	
Sisäpuoliset viemärit ja vesijohtot tarkastettu	
Lämmin käyttövesi, varolaitteiden toiminta tarkastettu	
Lämpimän käyttöveden muodostus, toiminta tarkastettu	
KVV laitteet, jakotukit kannakoitu	
KVV laitteet, jakotukit, vuodonilmaisuus huomioitu (korokevalu)	
KVV laitteet, kytk.johdot kannakointi ok, vuodonilmaisuus ok.	
Vesiposti asennettu, kytkentäjohtossa sulkuventtiili	
Vesijohtojen painekoe pidetty 10 bar. Pöytäkirja tehty	
Jätevesijärjestelmän tarkastusasiakirja laadittu (haja-asutusalue)	
KVV-laitteet luovutusasiakirjat, loppupiirustukset toimitettu	
Maalämpöjärjestelmä, syöttösekoitusventtiili asennettu	
Maalämpöjärjestelmä, asennus-/käyttöönottodistus toimitettu	
Maalämpöjärjestelmä porareian sijaintikatselmus pidetty	
Porausraportti toimitettu rakennusvalvontaan	
Lämmitysjärjestelmä, varolaitteiden toiminta tarkastettu	
Lämmitysjärjestelmä, luovutusasiakirjat toimitettu	
Käytönopastus annettu käyttäjälle	
Huomautukset:	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	

Käyttöönottokatselmuksessa havaittujen puutteiden loppuunsaattamisesta vastaa KVV-työnjohtaja. Puutteet tulee olla korjattuna loppukatselmukseen mennessä.

pvm.      työnjohtajan allekirjoitus