



IV-TYÖNJOHTAJAN TARKASTUSLOMAKE (pientalot)  
(Esitetään LVI-tarkastajalle käyttöönottokatselmuksen yhteydessä)

RAKENNUSLUPA nro

Kiinteistön omistaja: \_\_\_\_\_

Kiinteistön osoite: \_\_\_\_\_

IV- työnjohtaja: \_\_\_\_\_

	pvm. / kuittaus	
IV		
IV - suunnitelmat toimitettu rakennusvalvontaan		
Leimatut IV-suunnitelmat toimitettu työmaalle		
Runkokanavat asennettu, höyrösulun läpiviennit tiivistetty		
Haarakanavat asennettu, höyrösulun läpiviennit tiivistetty		
Kanavat, lämpö/viilennys, eristeet asennettu		
Keittiön poisto, palovilla EI30 asennettu asennusohjeen mukaisesti		
Päätelaitteet asennettu, kiinnityskehysin		
Ilmamäärät mittaus- ja säätöpöytäk.(paine-eroperust.) toimitettu		
LTO-koje, arvot suunnitelman mukaiset (sfp, ilmamäärä, äänitaso)		
LTO-koje, tippavesien johtaminen huomioitu		
Äänitasot tarkastettu (kanavisto/päätelaitteet)		
IV-laitteet tyyppihyväksytyjä		
Kanavien puhtaus tarkastettu		
Kanavien puhdistettavuus huomioitu (PL)		
Paloalueiden rajat huomioitu, palopellit tarkastettu		
Takan korvausilma huomioitu (ri-venttiili, takkakytkin)		
LTO-laitteet, käytönopastus annettu		
Luovutusasiakirjat, loppupiirustukset toimitettu		
IV-laitteet käytönopastus annettu käyttäjälle		
Huomautukset:		
_____		
_____		
_____		
_____		
_____		
_____		
_____		
_____		
_____		
_____		

Käyttöönottokatselmuksessa havaittujen puutteiden loppuunsaattamisesta vastaa IV-työnjohtaja. Puutteet tulee olla korjattuna loppukatselmuksen mennessä.

pvm. työnjohtajan allekirjoitus